



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN **PROVISIONAL**

Del contrato suscrito entre el GAD Parroquial La Unión y el Ingeniero Manuel Andrés Molina Ulloa, para “BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION”.

En la Parroquia La Unión a los catorce días del mes de enero de dos mil veinte y dos, se conforma la Comisión de Recepción Provisional, integrada por las siguientes personas: el Lic. Carlos Geovanny Jara en calidad de Presidente del GADP La Unión, el Sr. Víctor Marín Administrador del Contrato, el Ing. Manuel Molina Ulloa en calidad de Contratista, el Ing. Eduardo Cabrera en calidad de Fiscalizador (observador), además se cuenta con la veeduría del vocal del GAD Parroquial Sr. Ramiro Ruiz, para proceder con la **Recepción Provisional** de la obra **“BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION” con código de Proceso MCO-GADLU-002-2021**. Las partes acuerdan suscribir la presente Acta al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones;

1.- ANTECEDENTES:

Con fecha **11 de noviembre del 2021**, se procedió a la publicación del proceso de contratación para el **“BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION”**, bajo el código **MCO-GADLU-002-2021**.

Con fecha **02 de diciembre del 2021**, se adjudica el proceso de contratación al Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa, bajo la Resolución Administrativa suscrita por el Lic. Carlos Geovanny Jara Villavicencio Presidente del GAD Parroquial La Unión.

Con fecha **14 de diciembre del 2021**, en la Parroquia La Unión del Cantón Chordeleg, se suscribe el contrato de Menor Cuantía Obras N° **MCO-GADLU-002-2021 para la ejecución** de la obra de **“BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION”**, celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Unión y el Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa en calidad de Contratista, por un monto de USD 16,000.00 (dieciséis mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) y con un plazo establecido de 30 días calendario contados a partir de la autorización del fiscalizador.

El Fiscalizador para esta obra es **el Ing. Eduardo Cabrera Atiencia**, técnico contratado por el GAD Parroquial La Unión.

Telf.: 07 2220-140 **Dir.:** Centro Parroquial La Union

Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec **Email:** info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec
La Union – Chordeleg – Azuay

Con fecha **21 de diciembre del 2021**, se realiza el acta de inicio de trabajos, en la cual suscriben el Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa en calidad de Contratista y el Ing. Eduardo Cabrera Atiencia en calidad de Fiscalizador.

Con fecha **13 de enero del 2022** el Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa, informa que se han culminado los trabajos el día 13 de enero y solicita la Recepción Provisional de la obra **“BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION”**, con el código de proceso MCO-GADLU-002-2021.

Con fecha **14 de enero del 2022**, el Ing. Eduardo Cabrera Atiencia Fiscalizador del contrato, presenta un oficio al Administrador del Contrato de revisión y aprobación de la **planilla N° 1 (única)** de la ejecución del contrato.

Con fecha **14 de enero de 2022**, se realiza una inspección con los miembros designados para la comisión de recepción de la obra. En dicha inspección se constató que la obra ha sido ejecutada bajo los términos de referencia contratados; por tanto, se da por recibida la obra provisionalmente.

2.- OBJETO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

RESUMEN DE LA PLANILLA										
PRESUPUESTO					CANTIDADES EJECUTADAS		VALORES		AVANCE	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	Este mes	Total	Este mes	Total	Total
1	Bacheo menor con base (hasta 20m2)	m3	1.22	67.14	81.91	11.76	11.76	789.57	789.57	963.94%
2	Bacheo mayor con base (En área mayor a 20m2 y menor a 1000m2)	m3	129.00	40.25	5,192.25	100.86	100.86	4059.62	4,059.62	78.19%
3	Bacheo asfáltico (hasta 20m2), incluye fresado y mezcla asfáltica	m3	2.11	274.01	578.16	5.04	5.04	1381.01	1,381.01	238.86%
4	Bacheo asfáltico (En área mayor a 20m2 y menor a 1000m2), incluye fresado y mezcla	m3	29.17	249.91	7,289.87	32.41	32.41	8099.58	8,099.58	111.11%
5	Transporte de materiales (mejoramiento, base granular, aridos) (medido desp.compac)	m3-km	2,640.00	0.29	765.60	3025.80	3,025.80	877.48	877.48	114.61%
6	Transporte de mezcla asfáltica, (medido despues de compactación)	m3-km	676.00	0.31	209.56	1458.45	1,458.45	452.12	452.12	215.75%
7	Excavacion mecanica en suelo (transporte libre 500m)	m3	130.00	3.55	461.50	4.84	4.84	17.18	17.18	3.72%
8	Cargado y desalojo de material con Volquete.(Dist.<5.00 km.)	m3	165.37	2.86	472.96	6.53	6.53	18.69	18.69	3.95%
9	Asfalto para imprimación RC-250, suministro y tendido.	lt	783.01	0.95	743.86	320.79	320.79	304.75	304.75	40.97%
10	Mezcla Asfáltica en Planta (D<3/4-3/8")	m3	1.70	120.19	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL								16,000.00	16000.00	100.00%
IVA					12%	1,920.00		1,920.00	1,920.00	
TOTAL								17,920.00	17,920.00	

Planilla de Obra (ver anexo)

A continuación se describen las actividades principales que se realizaron en la obra:

- Corte y fresado de la vía
- Colocación y compactación de base
- Imprimación
- Tendido de carpeta asfáltica

3.- TÉRMINOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

Según lo manifestado en el Contrato Original, en su cláusula Decima Quinta, se realizará la Recepción Provisional a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la



CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.

Una vez concluido los trabajos de “**BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION**”, los mismos que fueron inspeccionados por la comisión de entrega recepción designada, y a entera satisfacción del GAD Parroquial La Unión. Se deja constancia de la responsabilidad del Contratista en caso de existir vicios ocultos en la construcción y solventar las observaciones dadas, hasta que se suscriba la respectiva Acta de Entrega Recepción Definitiva.

4.- MONTO DE LIQUIDACIÓN.

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
1	Valor de Planilla 1 (única)	16,000.00	Pendiente de pago
SUBTOTAL		16,000.00	
12% IVA		1,920.00	
TOTAL		17,920.00	

4	Valor de Anticipo	0.00
---	-------------------	------

5	Valor Total Contratado	16,000.00
6	Valor Total Ejecutado	16,000.00

5.- GARANTÍAS

No requerido.

6.- ANÁLISIS DEL PLAZO.

Plazos de obra según consta en el acta y con su documentación de respaldo.-

Plazo contractual: 30 días calendarios.

Fecha de firma del contrato: 14 de diciembre de 2021.

Fecha de inicio de la obra: 21 de diciembre de 2021.

Fecha de vencimiento de plazo: 19 de enero de 2022.

Telf.: 07 2220-140 Dir.: Centro Parroquial La Union

Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec Email: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec

La Union – Chordeleg – Azuay



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ANDRES
MOLINA ULLOA**



Fecha de finalización de los trabajos: 13 de enero de 2022.

En consecuencia el contratista **NO** ha incurrido en mora alguna.

7.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Para constancia de lo actuado y dan fe de conformidad a la aceptación de las partes, firman la presente Acta de Entrega Recepción provisional de la obra de **“BACHEO ASFALTICO DE VIAS CENTRICAS DE LA PARROQUIA DE LA UNION”** en original y cuatro copias de igual texto y efecto legal en la Parroquia La Unión del Cantón Chordeleg, a los catorce días del mes de enero del 2022, las partes que intervienen en la siguiente diligencia:



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL ANDRES
MOLINA ULLOA**

Ing. Manuel Molina Ulloa
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS GEOVANNY
JARA
VILLAVICENCIO**

Lic. Carlos Geovanny Jara
PRESIDENTE DEL GADP LA UNIÓN



Firmado electrónicamente por:
**EDUARDO BENIGNO
CABRERA ATIENCIA**

Ing. Eduardo Cabrera A.
FISCALIZADOR (OBSERVADOR)



Firmado electrónicamente por:
**VICTOR MANUEL
MARIN CABRERA**

Sr. Víctor Marín
ADMINISTRADOR



Firmado electrónicamente por:
**RODOLFO
RAMIRO RUIZ
ROMERO**

Sr. Ramiro Ruíz
VEEDOR

Telf.: 07 2220-140 **Dir.:** Centro Parroquial La Union

Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec **Email:** info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec

La Union – Chordeleg – Azuay



ACTA ENTREGA RECEPCIÓN **PROVISIONAL**

Del contrato suscrito entre el GAD Parroquial La Unión y el Ingeniero Manuel Andrés Molina Ulloa, para "LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN" con código de Proceso MCO-GADLU-001-2021".

En la Parroquia La Unión a los veinte y cinco días del mes de junio del dos mil veinte y uno, se conforma la Comisión de Recepción Provisional, integrada por las siguientes personas: el Lic. Carlos Geovanny Jara en calidad de Presidente del GADP La Unión, el Sr. Víctor Marín Administrador del Contrato, el Ing. Manuel Molina Ulloa en calidad de Contratista, el Ing. Eduardo Cabrera en calidad de Fiscalizador (observador), además se cuenta con la veeduría de los vocales del GAD Parroquial Sr. Ramiro Ruiz, Sr. Jesús Sigua, Sra. Lupe Quituzaca, para proceder con la **Recepción Provisional** de la contratación mediante código **MCO-GADLU-001-2021** para el "LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN" con código de Proceso **MCO-GADLU-001-2021**. Las partes acuerdan suscribir la presenta Acta al tenor de las siguientes clausulas y estipulaciones;

1.- ANTECEDENTES:

Con fecha **16 de marzo del 2021**, se procedió a la publicación del proceso de contratación para el "LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN", bajo el código **MCO-GADLU-001-2021**.

Con fecha **30 de marzo de 2021**, se adjudica el proceso de contratación al Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa, bajo la Resolución Administrativa suscrita por el Lic. Carlos Geovanny Jara Villavicencio Presidente del GAD Parroquial La Unión.

Con fecha **08 de abril del 2021**, en la Parroquia La Unión del Cantón Chordeleg, se suscribe el contrato de Menor Cuantía Obras N° **MCO-GADLU-001-2021** para la ejecución de la obra de "LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN", celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Unión y el Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa en calidad de Contratista, por un monto de USD

Dirección: Centro Parroquial La Unión
E-mail: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec / gopaunionchordeleg@hotmail.com
Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec

Telf.: (07) 2220-140



19,131.72 (diecinueve mil ciento treinta y uno con 72/100 dólares de los Estados Unidos de América) y con un plazo establecido de 60 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo.

El Fiscalizador para esta obra es el **Ing. Eduardo Cabrera Atencia**, técnico contratado por el GAD Parroquial La Unión.


Con fecha **05 de mayo del 2021**, se notifica mediante Oficio N° UNIÓN-44-2021, se notifica al Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa, que se le deposito la cantidad de \$ 9,565.86 Dólares de los Estados Unidos de América en calidad de anticipo, recalcando que desde la presente fecha empieza el plazo para la finalización de los trabajos de **"LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN"**.

Con fecha **15 de junio del 2021**, el Ing. Eduardo Cabrera Atencia Fiscalizador del contrato, presenta un oficio al Administrador del Contrato de revisión y aprobación de la **planilla N° 1** de la ejecución del contrato.

Con fecha **16 de junio del 2021**, mediante oficio N° GADPRU-ADM-002-2021, el Sr. Víctor Marín Administrador del Contrato presenta su informe favorable de aprobación de la **Planilla N° 1** de la Obra.

Con fecha **23 de junio de 2021** el Ing. Manuel Andrés Molina Ulloa, informa que se han culminado los trabajos el día 23 de junio y solicita la recepción Provisional de la obra **"LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN"**, con el código de proceso MCO-GADLU-001-2021.

Con fecha **24 de junio de 2021**, se realiza una inspección con los miembros designados para la comisión de recepción de la obra. En dicha inspección se constató que la obra ha sido ejecutada bajo los términos de referencia contratados; por tanto, se da por recibida la obra provisionalmente.



Dirección: Centro Parroquial La Unión

E-mail: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec / gopaunionchordeleg@hotmail.com

Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec

Telf.: (07) 2220-140

2.- OBJETO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

Item	Descripción	PRESUPUESTO				CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES		AVANCE	
		Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total	Este mes	Anteriores	Total	Este mes	Anteriores		Total
1	Planteo de edificación	m2	65.27	0.50	32.63	0.00	82.42	82.42	0.00	41.21	41.21	126.29%
2	Excavación a mano material sin clasificar	m3	63.00	13.00	806.00	0.00	145.21	145.21	0.00	1,887.68	1,887.68	234.20%
3	Desalzo de material en hasta 5m incluye transporte y carga manual	m3	123.00	2.41	296.43	0.00	181.51	181.51	0.00	437.41	437.41	147.57%
4	Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjas	m3	9.79	25.77	252.29	33.89	43.55	67.43	615.70	1,123.59	1,739.29	689.00%
5	Sirios en zona de infiltración	m3	4.68	27.92	130.67	6.05	1.65	11.70	168.92	157.75	326.67	250.00%
6	Tubería PVC d. 38 mm U.E. 0.63 MPA	m	36.00	4.91	176.76	0.00	6.00	6.00	0.00	29.46	29.46	16.67%
7	Malla electrosoldada R 84	m2	65.25	2.96	193.14	0.00	82.42	82.42	0.00	243.96	243.96	126.31%
8	Hormigon simple f. 210 Kg/cm2	m3	14.34	125.07	1,793.50	1.20	11.38	12.58	150.08	1,423.30	1,573.38	87.71%
9	Mampostería de bloque de hormigon de 20 cm mortero 1:3	m2	97.40	24.00	2,217.60	0.00	86.10	86.10	0.00	2,056.40	2,056.40	93.18%
10	Mampostería de bloque de hormigon de 15 cm mortero 1:3	m2	96.36	20.11	1,937.80	0.00	73.50	73.50	0.00	1,478.09	1,478.09	76.28%
11	Enlucido recto manual con mortero 1:3 e 1:3 cm superficies medianas	m2	269.38	10.77	2,890.45	0.00	210.00	210.00	0.00	2,261.70	2,261.70	154.55%
12	Enlucido de filos con mortero 1:3	m	132.00	5.17	682.44	0.00	204.00	204.00	0.00	1,054.68	1,054.68	154.55%
13	Enfrijado de madera recto 2 usos	m2	147.11	9.77	1,437.26	0.00	131.00	131.00	0.00	1,279.87	1,279.87	89.05%
14	Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm2 en varillas corrugadas	Kg	762.89	1.81	1,380.83	0.00	987.84	987.84	0.00	1,787.99	1,787.99	129.49%
15	Pintura de caucho latex vinil acrílico de paredes	m2	282.30	5.52	1,558.30	73.50	0.00	73.50	405.72	0.00	405.72	26.04%
16	Planteo de edificación	m2	66.42	0.50	33.21	0.00	72.80	72.80	0.00	36.40	36.40	109.61%
17	Excavación a mano material sin clasificar	m3	46.49	13.00	604.37	0.00	48.50	48.50	0.00	630.50	630.50	204.32%
18	Desalzo de material en hasta 5m incluye transporte y carga manual	m3	60.44	2.41	145.66	0.00	60.63	60.63	0.00	146.11	146.11	100.31%
19	Relleno compactado con material de mejoramiento en zanjas	m3	13.28	25.77	342.23	26.71	0.00	26.71	688.32	0.00	688.32	201.13%
20	Bordillo de hormigon prefabricado liviano 8x25cm	m	68.39	13.81	944.47	0.00	42.60	42.60	0.00	588.31	588.31	62.29%
21	Adoquinado color e 6cm f e 300 kg/cm2	m2	60.95	20.93	1,275.68	66.21	0.00	66.21	1,385.81	0.00	1,385.81	108.63%
SUBTOTAL					19,131.72				3,414.55	166,734.3	20,087.98	105.00%
IVA				12%	2,295.81				409.25	2,000.81	2,410.56	
TOTAL					21,427.53				3,824.30	18,674.24	22,498.54	

Planilla de Obra (ver anexo)

A continuación se describen las actividades principales que se realizaron en la obra:

- Excavaciones
- Desalzo
- Rellenos
- Mampostería de bloque
- Enlucidos
- Pintado
- Acero de refuerzo
- Colocación de bordillo prefabricado
- Adoquinado

3.- TÉRMINOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN

Según lo manifestado en el Contrato Original, en su cláusula Decima Sexta, se realizará la Recepción Provisional a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 122 de su reglamento general.

Una vez concluido los trabajos de "LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN", los mismos que fueron inspeccionados por la comisión de entrega recepción designada, y a entera satisfacción del GAD Parroquial La Unión. Se deja constancia de la

Dirección: Centro Parroquial La Unión
 E-mail: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec / gopaunionchordeleg@hotmail.com
 Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec
 Telf.: (07) 2220-140



responsabilidad del Contratista en caso de existir vicios ocultos en la construcción y solventar las observaciones dadas, hasta que se suscriba la respectiva Acta de Entrega Recepción Definitiva.

4.- MONTO DE LIQUIDACIÓN.

N°	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
1	Valor de Planilla 1	16,673.43	Cancelado
2	Valor de Planilla 2	3,414.55	Pendiente de pago
3	Valor de Planilla 1 costo más porcentaje	371.73	Cancelado
SUBTOTAL		20,459.71	
12% IVA		2,455.17	
TOTAL		22,914.88	

4	Valor de Anticipo	9,565.86
---	-------------------	----------

5	Valor Total Contratado	21,427.53
6	Valor Total Ejecutado	22,914.88

5.- GARANTÍAS

Para garantizar la debida ejecución de los trabajos contratados, el contratista presento la siguiente garantía emitida por la Compañía de Seguros Sweaden.

Descripción	N° de Póliza	Monto de Póliza	Desde	Hasta	Plazo
Buen Uso de Anticipo	0007130	9,565.86	05/05/2021	04/07/2021	60 días

Dirección: Centro Parroquial La Unión
E-mail: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec / gopaunionchordeleg@hotmail.com
Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec
Telf.: (07) 2220-140

6.- ANÁLISIS DEL PLAZO.

Plazos de obra según consta en el acta y con su documentación de respaldo.-

Plazo contractual:	60 días calendarios.
Fecha de firma del contrato:	08 de abril de 2021.
Fecha de entrega del anticipo:	04 de mayo de 2021.
Fecha de inicio de la obra:	05 de mayo de 2021.
Fecha de vencimiento de plazo:	03 de julio de 2021.
Fecha de finalización de los trabajos:	23 de junio de 2021.

En consecuencia el contratista **NO** ha incurrido en mora alguna.

7.- RECEPCIÓN PROVISIONAL.

Para constancia de lo actuado y dan fe de conformidad a la aceptación de las partes, firman la presente Acta de Entrega Recepción provisional de la obra de "LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE LA PARROQUIA LA UNIÓN" en original y cuatro copias de igual texto y efecto legal en la Parroquia La Unión del Cantón Chordeleg, a los veinte y cinco días del mes de junio de 2021, las partes que intervienen en la siguiente diligencia:




Ing. Manuel Molina Ulloa
CONTRATISTA

PAZ UNIDAD Y PROGRESO



Ing. Eduardo Cabrera A.
FISCALIZADOR (OBSERVADOR)



Lic. Carlos Geovanny Jara
PRESIDENTE DEL GADP LA UNIÓN




Sr. Víctor Marín
ADMINISTRADOR


Dirección: Centro Parroquial La Unión
E-mail: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec / gopaunionchordeleg@hotmail.com


Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec

Telf.: (07) 2220-140




Sr. Ramiro Ruíz
VEEDOR


Sr. Jesús Sigua
VEEDOR


Sra. Lupe Quituizaca
VEEDOR



Dirección: Centro Parroquial La Unión
E-mail: info@gobiernoparroquiallaunion.gob.ec / gopaunionchordeleg@hotmail.com
Web: www.gobiernoparroquiallaunion.gob.ec
Telf.: (07) 2220-140